



УТВЕРЖДАЮ:  
Глава городского округа Звенигород  
А.В. Смирнов

Дорожная карта реализации мероприятий на ВЗУ и станциях водоподготовки  
ВЗУ-4

1. Информация по объекту	Значение		2016	2017	2018	Комментарий для изменения плановой даты	Фактическая дата	Статус исполнения
	2016	2017						
1.1. Адрес объекта	ВЗУ-4, г. Звенигород, ул. Лермонтова							
1.2. Вид работ	реконструкция станции обезжелезивания 1 очередь до 4,5 тыс.м3/сут. (строительство 2-ой очереди станции обезжелезивания 6,0 тыс. м3/сут.)							
1.3. Дата ввода объекта в эксплуатацию								
1.4. Производительность, м3/сут.	10,5							
1.5. Количество населения, получающего воду от объекта, чел.	23000							
1.6. Приорит населения обеспеченного доброкачественной водой к общему кол-ву населения обеспеченного доброкачественной водой, чел.	5000							
1.7. Ответственный	Разин Алексей Павлович							
1.8. Контактный телефон ответственного	89686409580							
1.9. Электронная почта ответственного	zvenvoda@mail.ru							
1.10. Объемы Финансирования (итого), тыс. руб.:	2016	2017	2018					
1.10.1. За счет бюджета Московской области, тыс. руб.	4000	30000	0					
1.10.2. За счет бюджета муниципальных образований, тыс. руб.	0	0	0					
1.10.3. За счет внебюджетных источников, тыс. руб.	0	0	0					
1.10.3. За счет внебюджетных источников, тыс. руб.	4000	30000	0					
2. Этапы / конкурсные процедуры	Ссылка на документ	Плановая дата	Фактическая дата	Статус исполнения				
Подтверждение внесения средств в муниципальную программу/инвестиционную программу РСО								
Размещение закупки на выполнение ПИР/ПСД								
Заключение контракта на выполнение ПИР/ПСД								
Экспертиза ПИР/ПСД								
Размещение закупки на выполнение СМР								
Заключение контракта на выполнение СМР								
Ввод объекта в эксплуатацию	3 кв. 2017г.		30.09.2017					